

**Protokół Komisji Rewizyjnej
z kontroli Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym
w ciągu ulic Rybaki- pl. Wolności – Putza – pl. Karskiego**

Na podstawie §1 pkt. 4 Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miasta Czarnków z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2019 rok oraz upoważnień BRM 0012.3.4 2019 z dnia 04.09.2019 wydanych w oparciu o § 10 Statutu Miasta Czarnków zatwierdzonego uchwałą z dnia 30 sierpnia 2018 roku Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Jacek Kowalski – Przewodniczący
2. Katarzyna Baryczkowska – Wiceprzewodnicząca
3. Renata Wujec – Członek
4. Stefan Radomski - Członek

przeprowadziła w dniach 4, 9, 16 i 23 września 2019 roku kontrolę Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu ulic Rybaki- pl. Wolności – Putza – pl. Karskiego.

Na podstawie dokumentacji oraz informacji jakie udzielił pan Rafał Figlarz z działu inwestycyjnego komisja ustaliła.

Przebudowa ul Rybaki wraz z pozostałymi ulicami rozpoczęła się od sporządzenia projektu przebudowy wraz z kosztami inwestorskimi przez Firmę Viabud Jacek Gruszkiewicz, a głównym projektantem był pan Ryszard Burdajewicz. W ramach tego projektu należało przebudować jezdnię i chodniki oraz oświetlenie na ulicy Rybaki, Putza pl. Wolności do skrzyżowania z ulicą Rzemieślnicza na placu Karskiego. Projekt został ukończony w dniu 11.08 .2017 i przekazany został do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę Urząd Miasta w dniu 7.09.2017 otrzymał decyzję Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na budowę ulicy Rybaki. Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy został ogłoszony 16.01 2018 w biuletynie zamówień publicznych i tablicy ogłoszeń urzędu. Oferty należało złożyć do 31.01.2018. Do przetargu który został rozstrzygnięty 23.02 2018 roku zgłosił się tylko jeden wykonawca firma Roboty Drogowe i Budowlane Jacek Karpiński Złotów. Miasto Czarnków założyło w budżecie na realizację tego zadania kwotę 2.011.078,00 zł a ponieważ kwota jaką zaproponowała firma, która wygrała przetarg była wyższa i wynosiła 2.178.410,65 zł musiała nastąpić zmiana w budżecie i ustalono wysokość środków na to zadanie 2.250.000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 6.03 2018 roku, a w dniu 19.03 2018 został przekazany plac budowy. Główny wykonawca inwestycji zawarł umowy z podwykonawcami do których należały:

- AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostołek Człopa zakres jego prac to przebudowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych deszczowej. Umowa została podpisana 6.04 2018 roku, a wartość wykonanych prac to kwota 157.289,40 zł
- El-serwis Spółka Jawna Czarnecki, Łukasik Piła na wykonanie robót elektrycznych przeróbki i rozbudowa oświetlenia drogowego. Umowa została podpisana 5.04 2018 roku, a wartość wykonanych prac to kwota 148.845,40 zł.
- Firma Rob- Dróg Jarosław Gracoń Zielonowo na wykonanie prac brukarskich związanych z położeniem nowego chodnika, demontażem słupów oświetleniowych umocnieniem skarpy płytami ażurowymi na styku ulicy Wodnej i Rybaki. Umowa została podpisana 6.04 2018, a wartość wykonanych prac to kwota 210.538,82 zł netto.


Dodatkowa umowa zlecenie na demontaż starych słupów oświetleniowych na ulicy Rybaki i placu Karskiego zawarta z firmą Karpiński na kwotę 6.750 zł. Miasto musiało zapłacić firmie ENEA odszkodowanie za 22 oprawy oświetleniowe, 16 słupów oświetleniowych, oraz 799 m linii zasilającej w kwocie 3.147,29 zł. W czasie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych nie uwzględnionych w umowie do których należało wykonanie kanalizacji kablowej z rur PCV budowa 14 studni SK1, wykonanie dwóch przecisków pod istniejącą drogą oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących takich jak wykopy usypki komory montażowe. Powyższe prace wykonała firma Jacka Karpińskiego w terminie od 24.07 do 14.08 2018 roku za kwotę 40.036.50 zł. Projekt na wyżej wymienione prace wykonał PEAL Jarosław Pałasz za kwotę 2.600 zł. Oprócz wyżej wymienionego projektu firma PEAL zajmowała się nadzorem nad pracami elektrycznymi za które otrzymała kwotę 5.535,00 zł. Nadzór inwestorski był natomiast sprawowany przez pana Dariusza Glazera którego wynagrodzenie wyniosło 5.514,16 zł. Całość inwestycji to kwota 2.244.066,90zł Gmina Miasta Czarnków uzyskała dotację na wyżej wymienione zadanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 926.308,00 zł. Odbiór przebudowy ulicy Rybaki odbył się 31.08 2018 roku a w skład komisji odbioru wchodziło

- Ze strony Urzędu Miasta Grzegorz Kaźmierczak wiceburmistrz, Rafał Figlarz referat inwestycyjny
- Kierownik budowy firmy Karpiński Janusz Głazik
- Inspektorzy nadzoru Tadeusz Bielejewski branża sanitarna, Dariusz Glazer branża drogowa, Janusz Pałasz branża elektryczna.

Komisja Rewizyjna po analizie dokumentacji oraz procedur i sposobu w jakim powyższa inwestycja została wykonana stwierdziła, że są one zgodne z zasadami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych. Komisja nie wnosi żadnych uwag do sposobu przeprowadzania i wykonania wyżej wymienionej inwestycji.

Przed podpisaniem protokołu kontroli Burmistrz Miasta Czarnków ma prawo do pisemnego zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, dotyczących ustaleń zawartych w protokole, które zgłasza się pisemnie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Burmistrz Miasta Czarnków może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Na tym protokół wykonany w 3 egzemplarzach zakończono i podpisano.

Burmistrz
BURMISTRZ

.....
Andrzej Tadla

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

.....
/ Jacek Kowalski /- Przewodniczący

.....
/Katarzyna Baryczkowska - Z-ca Przewodniczącego/

.....
./Renata Wujec- Członek/

.....
/Stefan Radomski - Członek/.